

**PLANOWANA REALIZACJA INWESTYCJI W 2024
 WYDZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI I MONITORINGU - według stanu na dzień 26.04.2024 r.**

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział \$ poz.	Budżet 2024	Wykonanie finansowe w zł stan na 26.04.2024r.	Wykonanie finansowe w % stan na 26.04.2024r.	Planowane wykonanie do 31.06.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
Transport i łączność							
1	Budowa ulicy Łąkowej	60016 6050 196	23 000,00	1 025,82	4,46%	11 480,82	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W styczniu 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót. W 2023 r wykonano prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu i utwardzenia części drogi. W dniu 05.02.2024 r. dokonano odbioru robót. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 23 985,00 zł brutto.
2	Utworzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	60016 6050 290	20 000,00	7 380,00	36,90%	7 380,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, poniesione koszty to zapłata za wykonanie koncepcji projektowej.
3	Budowa ul. Solińskiego	60016 6050 293	70 000,00	4 428,00	6,33%	4 428,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych, poniesione koszty to zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgłoszenia.
4	Budowa ul. Jasiejskiej	60016 6050 298	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
5	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	60016 6050 328	300 000,00	0,00	0,00%	2 583,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
6	Budowa ul. Jagielły	60016 6050 329	136 000,00	64 624,00	47,52%	64 624,00	Zadanie wieloletnie w grudniu 2023r. odebrano dokumentację projektową i złożono wniosek w Starostwie Powiatowym na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W dniu 05.04.2024 r. uzyskano decyzję ZRID. Kolejnym etapem jest wykup działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Poniesione koszty to zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej.
7	Budowa ulicy 1-Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja)	60016 6050 332	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
8	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	60016 6050 340	185 000,00	179 813,70	97,20%	183 312,70	W dniu 07.02.2024 r. podpisano umowę z firmą WAR-MOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim na wykonanie robót. Wartość zawartej umowy 179 813,70 zł brutto. W dniu 21.03.2024 r. dokonano odbioru robót. Nadzór nad inwestycją pełniło Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. z ławy za kwotę 3 499,00 zł.
9	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuski 35 i 37	60016 6050 341	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	W II kwartale 2024 planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
10	Budowa ul. Gospodarskiej	60016 6050 374	35 000,00	5 904,00	16,87%	6 980,25	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W styczniu 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót. W 2023r. wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu oraz jezdni od ul. Zielonej do Ziemowita. W dniu 05.02.2024 r. dokonano odbioru robót. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 39 729,00 zł brutto. Poniesione koszty to zapłata za odebrany zakres prac.
11	Budowa ul. Lipowej	60016 6050 375	141 900,00	0,00	0,00%	0,00	W 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lipowej w procedurze ZRID. W dniu 28.02.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.
12	Budowa ul. Porzeczkowej	60016 6050 380	247 000,00	0,00	0,00%	0,00	W dniu 23.01.2024 r. podpisano umowę z firmą INVEST-BD Sp. z o.o. z Warszawy na zadanie „Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Porzeczkowa w ławie”. Wartość zawartej umowy 207 085,20 zł brutto. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy.
13	Budowa ul. Rolnej	60016 6050 418	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	W II kwartale 2024r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
14	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w ławie	60016 6050 435	6 135 000,00	858 287,15	13,99%	1 440 610,00	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.452.502,80 zł (kwota do wykorzystania w 2024r.). W dniu 23.08.2023r. zawarto umowę z FHU KAMBRUK Wojciech Laskowski na wykonanie zadania. Wartość zawartej umowy 10.349.614,77 zł. Termin realizacji 13 miesięcy od podpisania umowy.
15	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuski	60016 6050 446	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
16	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	600 166 050 447	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
17	Budowa dróg pieszko rowerowych Os. Wyklętych	60016 6050 448	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
18	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14	60016 6050 467	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
19	Budowa ul. Zielonej	60016 6050 296	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
20	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 budowa doświetlenia przejść dla pieszych	60016 6050 471	42 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg W dniu 05.12.2023 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym Robót Energetycznych "PERIMEX" Zenon tyżwa z ławy na wykonanie zadania. Wartość zawartej umowy 129.880,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy.
21	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych	60016 6050 470	290 000,00	2 583,00	0,89%	100 000,00	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg W dniu 11.12.2023 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym "LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa na wykonanie zadania. Wartość zawartej umowy 556.000,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie tablicy.
22	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów	60016 6050 330	605 000,00	5 166,00	0,85%	200 000,00	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg W dniu 11.12.2023 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym "LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa na wykonanie zadania. Wartość zawartej umowy 1.314.000,00 zł. Termin realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie tablicy.
23	Budowa ul. Mieszka	600 166 050 369	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
24	Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską	600 166 050 474	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
25	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do zakładu wapienno piaskowego ul. Wojska Polskiego	600 166 050 473	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
RAZEM			18 651 803,00	5 982 513,94	32,07%	8 084 701,04	

26	Cmentarze	71035 6050 378	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Na realizację zadania w 2023 r. uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza. Kwota pozyskanego dofinansowania 490.000,00 zł. W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację.
27	Budowa kolumbarium	71035 6370 378PŁ	490 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
	RAZEM		525 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	
	Administracja Publiczna										
28	Cyberbezpieczny samorząd	75495 6050 481	15 000,00	9 840,00	65,60%	0,00	65,60%	0,00	65,60%	0,00	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Cyfrowy Rozwój Działanie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i informacji JST na kwotę 849.400,70 zł. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie audytu bezpieczeństwa.
	RAZEM		864 400,70	9 840,00	1,14%	0,00		9 840,00		0,00	
29	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	80101 6050 250	15 000,00	2 337,00	15,58%	0,00	15,58%	2 337,00	15,58%	2 337,00	Zadanie wieloletnie. W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły przy ul. Ziemowita w Iławie. W dniu 16.02.2024 r. podpisano umowę z Tęplow Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej przy ul. Ziemowita. Wartość umowy 478 470,00 zł brutto. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie tablicy.
30	Termomodernizacja SP1	80101 6050 382	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
31	Termomodernizacja SP2	80101 6050 232	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
32	Termomodernizacja SP3	80101 6050 383	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
33	Termomodernizacja SP4	80101 6050 234	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
34	Termomodernizacja SP5	80101 6050 384	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68 000,00	W 2023 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Łukasz Hincman z Nowego Miasta Lubawskiego na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji SP 5 w Iławie za kwotę 68.000,00 zł. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy
35	Termomodernizacja PM 2	80104 6050 361	50 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49 200,00	W dniu 19.04.2023r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek KoterwasRENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanej umowy 49.200,00 zł. Termin wykonania do 10 maja 2024 r.
36	Termomodernizacja PM 4	80104 6050 337	50 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49 200,00	W dniu 19.04.2023r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek KoterwasRENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanej umowy 49.200,00 zł. Termin wykonania do 10 maja 2024 r.
37	Termomodernizacja PM 6	80104 6050 359	50 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49 200,00	W dniu 19.04.2023r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą MRK-TECHNIK.pl sp. cywilna: MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek KoterwasRENKOT Biuro projektowe Renata Koterwas – Żebrowska z Ostrołęki. Wartość podpisanej umowy 49.200,00 zł. Termin wykonania do 10 maja 2024 r.
38	Termomodernizacja PM 3	80104 6050 358	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
39	Termomodernizacja PM 5	80104 6050 338	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
40	Modernizacja SP 1	80101 6050 339	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Zadanie wieloletnie. W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
	RAZEM		1 745 900,00	2 337,00	0,13%	2 337,00		2 337,00		217 937,00	
41	Ochrona zdrowia	85154 6050 475	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	W dniu 11.03.2024 r. podpisano umowę Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z Iławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zawartej umowy 4 920,00 zł.
42	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	85154 6050 305	70 000,00	1 488,00	2,13%	0,00	2,13%	1 488,00	2,13%	0,00	Zadanie wieloletnie. W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania. Poniesiony koszt to opłata za zajęcie pasa drogowego.
	RAZEM		240 000,00	1 488,00	0,62%	1 488,00		1 488,00		0,00	
43	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej MOPS	85295 6050 385	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	Zadanie realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
	RAZEM		1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	
44	Rodzina	85516 6050 348	3 215 492,00	3 124 504,06	97,17%	0,00	97,17%	3 124 504,06	97,17%	3 215 492,00	Środki przeznaczone na zapłatę należności za budowę żłobka wynikające z płatności transz z programów Maluch + i Polski Ład. W dniu 29.02.2024 r. dokonano odbioru dostawy zabawek.
	RAZEM		5 815 447,00	5 724 459,05	98,44%	5 724 459,05		5 724 459,05		5 815 447,00	
45	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewskiej	90001 6050 315	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260 000,00	W dniu 03.04.2023r. podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów DROMO sp. z o.o. z Ostroldy. Wartość zawartej umowy 2.503.719,44 zł. Termin wykonania 13-miesiący od podpisania umowy.
	RAZEM		980 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		980 000,00	
46	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim	90001 6050 466	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130 000,00	W dniu 30.01.2024 r. podpisano umowę z Firmą Biuro Ekspertów Budownictwa z Iławy na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury technicznej na osiedlu Lubawskim. Wartość umowy 127 920,00 zł brutto, termin realizacji do 30.06.2024 r.
	RAZEM		1 660 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		1 370 000,00	
47	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie	90013 6050 312	45 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	W III kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
	RAZEM		45 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	
48	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015 6050 121	45 600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	43 234,50	Przebieg dla pieszych na ul. 1 Maja (na wysokości ul. Gdańskiej) zgłoszono do konkursu „Inteligentne Przejście” organizowanego przez Orange Polska. Dzięki głosom mieszkańców uzyskało największą liczbę głosów. Obecnie uzgadniane są warunki umowne z Orange na przekazanie elementów doświetlenia. W grudniu 2023r. podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 43 234,50 zł.

49	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	90015 6050 482	603 920,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd na wymianę oświetlenia na terenie Iławy w kwocie 3.990.000,00 zł. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację zadani II/III kwartał 2024 r.
50	Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	90015 6370 482PŁ	2 000 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
	RAZEM		2 664 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	43 234,50		
51	Budowa mola na Małym Jezioraku	90095 6050 388	127 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji
52	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	90095 6050 252	472 000,00	84 215,23	17,84%	448 295,23					W 2023 r podpisano umowę z Pracownią Projektową Lukasz Hincman z Nowego Miasta Lubawskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy tężni w Iławie za kwotę 29.000,00 zł. W dniu 26.01.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji. W dniu 29.02.2024r. dokonano odbioru końcowego. „Zagospodarowania terenu przy ul. Brzechwy w Iławie (IBO)” część 1 – zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz część 2 – wykonanie ścieżki sensorycznej z tablicami sensorycznymi. Roboty wykonała firma ZIELKOM Marek Rumiński z siedzibą w Chojnie. Wartość wykonanych robót dla części 1 – 15 357,60 zł brutto, dla części 2 – 47 857,63 zł brutto. W dniu 18.04.2024 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę tężni solankowej. Wykonawcą jest firma Kryształowy Świat z Libiążą za kwotę 364 080,00 zł brutto
53	Zrównoważony rozwój transportu miejskiego w Iławie	90095 6050 416	720 000,00	397 442,60	55,20%	719 593,87					W 2023 r. Podpisano umowę z BURK-DRÓG Piotr Kruk z Laseczna na wykonanie ścieżki z nawierzchni mineralnej wraz z elementami małej architektury i zielenią części niekwalifikowanej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kopernika do dworca - PKP. W dniu 05.04.2024 r. dokonano odbioru inwestycji. Nadzór nad zadaniem pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 54 858,00 zł.
54	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	90095 6050 396	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 121 401,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
55	Modernizacja targowiska miejskiego	90095 6050 415	181 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 158 547,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
56	Modernizacja linii energetycznej	90095 6050 454	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji.
	RAZEM		1 615 000,00	481 657,83	29,82%	1 167 889,10					
57	Rewitalizacja budynku Ratusza	92195 6050 203	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W październiku 2023 r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2024
58	Rewitalizacja przestrzeni publicznej skwer przy ul. Sienkiewicza	92195 6050 208	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji
59	Termomodernizacja kina	92195 6050 397	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
60	Termomodernizacja ODK	92195 6050 398	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
61	Termomodernizacja biblioteki	92195 6050 399	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu planowana jest do wykonania aktualizacja dokumentacji projektowej poprzez dostosowanie obiektu do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu Gminnego Programu Rewitalizacji
62	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)	92195 6050 207	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. wykonana została dokumentacja zabezpieczenia zespołu budynków mylna przy ul. Kościuski 24 w Iławie. W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie prac naprawczych. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie dokumentacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
63	Budowa Muzeum	92195 6050 349	150 000,00	5 830,20	3,89%	5 830,20			5 830,20		W 2023 r. uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza na realizację zadania. Kwota pozyskanego dofinansowania 3 355 049,60 zł. W grudniu 2023 r. podjęto uchwałę na przekazanie dotacji dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie na realizację zadania. W I 2024r. kwartale ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania.
64	Modernizacja amfiteatru miejskiego Im. Luisa Armstronga	92601 6050 416	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 237 390,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
65	Modernizacja Zabytkowego kościoła Przemienienia Pańskiego	921195 6570 477	68 470,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	68 470,40		W 2023 r. uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza na realizację zadania. Kwota pozyskanego dofinansowania 3 355 049,60 zł. W grudniu 2023 r. podjęto uchwałę na przekazanie dotacji dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie na realizację zadania. W I 2024r. kwartale ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania.
	RAZEM		3 877 520,00	5 830,20	0,15%	5 830,20			74 300,60		
66	Modernizacja stadionu	92601 6050 401	1 005 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	350 000,00		W 2023 r. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Polityki Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma na wykonanie modernizacji stadionu miejskiego w Iławie w kwocie 8.000.000,00 zł. W II kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
67	Termomodernizacja basenu	92601 6050 404	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
68	Termomodernizacja hall sportowej	92601 6050 405	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W grudniu 2021r. audyty przekazane zostały do MFIPR w celu weryfikacji.
	RAZEM		9 007 000,00	0,00	0,00%	350 000,00			350 000,00		
			46 712 590,70	12 208 126,02	26,13%	17 123 509,50					

Iława 26.04.2024 r.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Planowania, inwestycji i Monitoringu

inż. Magdalena Szczesniak

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

David Kopaczowski