

SPRAWOZDANIE Z REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	dział, rozdział § poz.	Budżet 2024	Wykonanie finansowe w zł stan na 31.12.2024r.	Wykonanie finansowe w % stan na 31.12.2024r.	Opis wykonania rzeczowego
	Transport i łączność					
1	Budowa ulicy Łąkowej	60016 6050 196	12 000,00	11 480,82	95,67%	Zadanie wieloletnie. W 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych IPB-EXIM Sp. z o.o. na kwotę 1 897 366,02 zł. W 2024 r. zakończono roboty budowlane. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 23 985,00 zł. Koszty poniesione w 2024 r. to 1 248 978,60 zł. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota pozyskanego dofinansowania 1.237.497,78 zł
2	Utwardzenie dróg dojazdowych między garażami ul. Smolki	60016 6050 196PŁ	1 237 500,00	1 237 497,78	100,00%	W 2024 r. poniesiono wydatek za wykonanie koncepcji projektowej.
3	Budowa ul. Solskiego	60016 6050 290	10 000,00	7 380,00	73,80%	W 2024 r. poniesiono wydatek za uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji .
4	Budowa ul. Jasielskiej	60016 6050 293	5 400,00	4 428,00	82,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przełożono na 2025 r.
5	Budowa dojazdu do budynków przy ul. Wilejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C	60016 6050 298	20 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. poniesiono wydatek za wykonanie dokumentacji po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji.
6	Budowa ul. Jagielły	60016 6050 328	5 000,00	2 583,00	51,66%	Zadanie wieloletnie. W 2024 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Poniesione koszty to zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej.
7	Budowa ulicy 1-Maja od skrzyżowania z ul. Wodną do granicy lasu (dokumentacja)	60016 6050 329	129 000,00	64 624,00	50,10%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
8	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	60016 6050 332	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. zrealizowano V etap przełożenia nawierzchni jezdni wewnętrznych dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego w ławie. Wartość zrealizowanego etapu 179 813,70 zł brutto. Wykonawcą robót była firma WAR-MOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim. Nadzór nad inwestycją pełniło Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. z ławy za kwotę 3 499,00 zł.
9	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	60016 6050 341	10 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
10	Budowa ul. Gospodarskiej	60016 6050 374	7 000,00	6 980,25	99,72%	Zadanie wieloletnie. W 2023r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych IPB-EXIM Sp. z o.o. na kwotę 3 971 383,41zł. W 2024 r. zakończono roboty budowlane. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 39 729,00 zł. Koszty poniesione w 2024 r. to 2 622 784,74zł. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota pozyskanego dofinansowania 2.615.810,00 zł.
11	Budowa ul. Lipowej	60016 6050 375	141 900,00	99 015,00	69,78%	Zadanie wieloletnie. W 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lipowej w procedurze ZRID. W 2024 r. uzyskano Decyzję na realizację inwestycji drogowej. W 2024 r poniesiono koszty za wykonanie dokumentacji projektowej.
12	Budowa ul. Porzeczkowej	60016 6050 380	308 000,00	277 506,35	90,10%	W 2024 r. zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Porzeczkowa w ławie”. Wykonawcą robót była firma INVEST-BD Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 274 007,35 zł brutto. Nadzór nad inwestycją pełniło Biuro Ekspertów Budownictwa Sp. z o.o. z ławy za kwotę 3 499,00 zł.
13	Budowa ul. Rolnej	60016 6050 418	20 000,00	14 760,00	73,80%	W 2024 r. poniesiono wydatek za wykonanie dokumentacji projektowej.
14	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych w ławie	60016 6050 435	6 245 000,00	4 740 098,28	75,90%	Zadanie wieloletnie. W 2023 r. podpisana została umowa z FHU KAMBRUK Wojciech Łaskowski na kwotę 10.349.614,77 zł. W 2024 r. zakończono roboty budowlane. Nadzór nad inwestycją pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z ławy za kwotę 137 760,00 zł. Koszty poniesione w 2024 r. wyniosły 9 192 601,08 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 452 502,80 zł.
15	Przebudowa drogi do cmentarza od ul. Kościuszki	60016 6050 446	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
16	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ostródzkiej 54 i 56	600 166 050 447	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
17	Budowa dróg pieszo rowerowych Oś. Wyklętych	60016 6050 448	2 600,00	2 583,00	99,35%	W 2024 r. poniesiono wydatek za wykonanie mapy do celów projektowych
18	Zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 14	60016 6050 467	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
19	Budowa ul. Zielonej	60016 6050 296	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
20	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych	60016 6050 471	42 000,00	41 328,00	98,40%	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 88 560,00 zł. W grudniu 2023 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym Robót Energetycznych "PERIMEX" Zenon Tyżwa z ławy na kwotę 129 880,00 zł. W dniu 7 listopada 2024 r. dokonano odbioru robót.
21	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 - budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych	60016 6050 471FRD	88 560,00	88 560,00	100,00%	W 2023 r pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg w kwocie 290 840,00 zł. W grudniu 2023r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym "LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa na wykonanie zadania za kwotę 556.000,00 zł. Nadzór nad inwestycją pełniła firma Retbud mgr inż. Damian Retel z ławy za kwotę 16.814,10 zł. W dniu 10 grudnia 2024 r. dokonano odbioru robót.
22	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów	60016 6050 330FRD	295 000,00	290 273,83	98,40%	W 2023 r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg w kwocie 760 000,00 zł. W grudniu 2023r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym "LUBTECH Sp. z o.o. z Fijewa na wykonanie zadania za kwotę 1 314 000,00 zł. Nadzór nad inwestycją pełniła firma Retbud mgr inż. Damian Retel z ławy za kwotę 16.814,10 zł. W dniu 10 grudnia 2024 r. dokonano odbioru robót.
23	Budowa ul. Mieszka	600 166 050 369	400,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
24	Budowa dróg rowerowych łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Biskupską	600 166 050 474	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przełożono na 2025 r.
25	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do zakładu wapienno piaskowego ul. Wojska Polskiego	600 166 050 473	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
	RAZEM		17 515 513,00	15 815 189,84	90,29%	
	Cmentarze					
26	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	71035 6050 378	2 500,00	2 460,00	98,40%	Zadanie wieloletnie. W sierpniu 2024 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą Akroterion Bis Pracownie Konserwacji Dziel Sztuki Małgorzata Feiertag – Baran z Wąbrzeźna za kwotę 464 048,35 zł. wydatek poniesiony w 2024 r. to zapłata za wykonanie tablicy promocyjnej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza. Kwota pozyskanego dofinansowania 454.767,38 zł
27	Budowa kolumbarium	71035 6050 343	500,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
	RAZEM		3 000,00	2 460,00	82,00%	
	Administracja Publiczna					
			15 000,00	0,00	0,00%	
28	Cyberbezpieczny samorząd	75495 6057 481	7 677,17	7 677,17	100,00%	W 2023 r pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Cyfrowy Rozwój Działanie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o dofinansowanie działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i informacji IST na kwotę 849.400,70 zł Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie audytu bezpieczeństwa
		75495 6057 481 BP	1 572,43	0,00	0,00%	
		75495 6059 481 BP	135 734,28	1 572,53	1,16%	

		RAZEM		160 574,28	9 840,10	6,13%	
	Oświata i wychowanie						
29	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	80101 6050 250		95 000,00	13 327,05	14,03%	Zadanie wieloletnie. W lutym 2024 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Tępiełow z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej przy ul. Ziemowita. Wartość umowy 478 470,00 zł brutto. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie tablicy. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR. Kwota uzyskanego dofinansowania 538 512,45 zł.
		80101 6370 250 PŁ		0,00	0,00		
		80101 6050 382		1 000,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna eko energia w usługach publicznych w ławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
30	Termomodernizacja SP1						
31	Termomodernizacja SP2						
32	Termomodernizacja SP3						
33	Termomodernizacja SP4						
34	Termomodernizacja SP5						
35	Termomodernizacja PM 2						
36	Termomodernizacja PM 4						
37	Termomodernizacja PM 6						
38	Termomodernizacja PM 3						
39	Termomodernizacja PM 5						
40	Modernizacja SP 1						
		RAZEM		361 500,00	86 697,05	23,98%	
	Ochrona zdrowia						
41	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chelmińskiej	85154 6050 475		170 000,00	4 920,00	2,89%	W dniu 11.03.2024 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z ławy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zawartej umowy 4 920,00 zł.
42	Budowa schroniska z nodegownią i ogrzewaniem	85154 6050 305		70 000,00	1 488,00	2,13%	Zadanie wieloletnie. Poniesione koszty to zapłata za zajęcie pasa drogowego.
		RAZEM		240 000,00	6 408,00	2,67%	
	Rodzina						
43	Budowa żłobka przy ul. 1 Maja	85516 6050 348		643 999,26	643 218,06	99,88%	Środki przeznaczone na zapłatę należności za budowę żłobka wynikające z płatności transz z programów Maluch + i Polski Ład. W dniu 29.02.2024 r. dokonano odbioru dostawy zabawek.
		85516 6050 348PŁ		2 599 955,00	2 599 954,99	100,00%	
		85516 6050 348KPO		2 585 492,74	2 585 491,91	100,00%	
		RAZEM		5 829 447,00	5 828 664,96	99,99%	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
44	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zalewskiej	90001 6050 315		260 000,00	256 745,14	98,75%	Zadanie wieloletnie. W kwietniu 2023r. Podpisano umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów DROMO sp. z o.o. z Ostródy na kwotę 2 503 719,44 zł. W 2024 r. zakończono roboty budowlane. Nadzór nad inwestycją pełniła firma ED-BUD Edward Chruszczewski za kwotę 19 500,00 zł. Koszty poniesione w 2024 r. to 1 236 745, 14 zł. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota pozyskanego dofinansowania 1.960.000,00 zł.
		90001 6050 315PŁ		980 000,00	980 000,00	100,00%	
		90001 6050 466		130 000,00	127 920,00	98,40%	
45	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim	90001 6300 466		1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W 2024 r. wykonano program funkcjonalno- użytkowy dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury technicznej na osiedlu Lubawskim. Program wykonało Biuro Ekspertów Budownictwa z ławy za kwotę 127 920,00 zł brutto.
		RAZEM		1 371 000,00	1 364 665,14	99,54%	
	Schroniska dla zwierząt						
46	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w ławie	90013 6050 312		1 000,00	0,00	0%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
		RAZEM		1 000,00	0,00	0,00%	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
47	Doświetlenie przejść dla pieszych	90015 6050 121		43 235,00	43 234,50	100%	Przejsie dla pieszych na ul. 1 Maja (na wysokości ul. Gdańskiej) zgłoszono do konkursu „Inteligentne Przejście” organizowanego przez Orange Polska. Dzięki głosom mieszkańców uzyskano największą liczbę głosów. W grudniu 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 43 234,50 zł. W maju 2024 r. dokonano odbioru robót.
48	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	90015 6050 482		55 000,00	54 120,00	98%	W kwietniu 2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne LED z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym ELPAT Sławomir Orzechowski z Prabut na kwotę 54 120,00 zł. W sierpniu 2024 r. ogłoszono przetarg na „Wymianę oświetlenia na energooszczędne LED na terenie miasta ława w ramach projektu pn. „Rozświetlamy Polskę”. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota pozyskanego dofinansowania 3.990.000,00 zł.
49	Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	90015 6050 483		1 000,00	0,00	0%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
		RAZEM		99 235,00	97 354,50	98,11%	
	Pozostała działalność						
50	Budowa mola na Małym Jezioraku	90095 6050 388		2 000,00	141,00	7,05%	W lipcu 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji za kwotę 484 005 zł. Poniesiony koszt to zapłata za wypis z ewidencji gruntów.

51	Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	90095 6050 252	457 000,00	453 105,40	99,15%	W 2023 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Łukasz Hincman z Nowego Miasta Lubawskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy tężni w Iławie za kwotę 29.000,00 zł. W dniu 26.01.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji. W lutym 2024r. dokonano odbioru końcowego „Zagospodarowania terenu przy ul. Brzechwy w Iławie (IBO)” część 1 – zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz część 2 – wykonanie ścieżki sensorycznej z tablicami sensorycznymi. Roboty wykonała firma ZIELKOM Marek Rumiński z siedzibą w Chojnie. Wartość wykonanych robót dla części 1 – 15 357,60 zł brutto, dla części 2 – 47 857,63 zł brutto. W dniu 29.04.2024r. podpisano umowę na budowę tężni solankowej z firmą Kryształowy Świat z Libiąża za kwotę 364 080,00 zł. W dniu 26.07.2024 r. dokonano odbioru robót.
52	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie	90095 6050 429	720 000,00	719 495,46	99,93%	W 2023 r. podpisano umowę z BURK-DRÓG Piotr Kruk z Kisielic na wykonanie ścieżki z nawierzchni mineralnej wraz z elementami małej architektury i zielenią części niekwalifikowanej budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kopernika do dworca - PKP. W dniu 05.04.2024 r. dokonano odbioru inwestycji. Nadzór nad zadaniem pełniła Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę 54 858,00 zł
53	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	90095 6050 396	1 000,00	0,00	0,00%	W marcu 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 121 401,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
54	Modernizacja targowiska miejskiego	90095 6050 415	131 000,00	22 755,00	17,37%	W kwietniu 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 158 547,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
55	Modernizacja linii energetycznej	90095 6050 454	1 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie przesunięto na 2025 r.
	RAZEM		1 312 000,00	1 195 496,86	91,12%	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
56	Rewitalizacja budynku Ratusza	92195 6050 203	1 000,00	0,00	0,00%	W listopadzie 2024 r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2025. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
57	Rewitalizacja przestrzeni publicznej skwer przy ul. Sienkiewicza	92195 6050 208	1 000,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji
58	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)	92195 6050 207	330 000,00	235 507,50	71,37%	W marcu 2024 r. podpisano umowę z firmą RESTUDIO z Gdańska na wykonanie charakterystyki energetycznej budynku na kwotę 93 480,00 zł. Termin wykonania 2 m-cie. W czerwcu 2024 r. podpisano umowę z RESTUDIO z Gdańska na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 202 950,00 zł. We wrześniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego z działania rewitalizacja obszarów miejskich.
59	Budowa Muzeum	92195 6050 349	10 000,00	5 830,20	58,30%	W 2023 r. wykonana została dokumentacja zabezpieczenia zespołu budynków młyną przy ul. Kościuszki 24 w Iławie. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie dokumentacji po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. W listopadzie 2024 r. złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2025.
60	Modernizacja amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga	92601 6050 416	1 000,00	0,00	0,00%	W marcu 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 237 390,00 zł brutto. Termin wykonania 10 miesięcy od podpisania umowy.
61	Modernizacja Zabytkowego kościoła Przemienienia Pańskiego	921195 6570 477 921195 6570 477 PŁ	68 470,40 3 355 049,60	68 470,40 3 355 049,60	100,00% 100,00%	W 2023 r. uzyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza na realizację zadania. Kwota pozyskanego dofinansowania 3 355 049,60 zł. W grudniu 2023 r. podjęto uchwałę na przekazanie dotacji dla Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie na realizację zadania. W dniu 22.05.2024 r. podpisana została umowa na przekazanie dotacji. W listopadzie 2024 r. przekazano dotację.
	RAZEM		3 766 520,00	3 664 857,70	97,30%	
	Kultura fizyczna					
62	Modernizacja stadionu	92601 6050 401 92601 6050 401PŁ	330 000,00 0,00	67 461,20 0,00	20,44% 	Zadanie wieloletnie. We wrześniu 2024 r. podpisano umowę na realizację I etapu z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o. z Lubawy na kwotę 22. 498 250,71 zł. oraz na kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z Iławy na kwotę 194 340,00 zł. Termin realizacji zadania 19 miesięcy. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja. Kwota pozyskanego dofinansowania 8.000.000,00 zł.
63	Termomodernizacja basenu	92601 6050 404	1 000,00	0,00	0,00%	Zadania realizowane w ramach Projektu Inteligentna Eko energia w usługach publicznych w Iławie przygotowywanego do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (przy wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). W 2024 r. nie poniesiono wydatków.
64	Termomodernizacja hali sportowej	92601 6050 405	1 000,00	0,00	0,00%	
	RAZEM		332 000,00	67 461,20	20,32%	
	OGÓŁEM		30 991 789,28	28 139 095,35	90,80%	

Sporządził: Magdalena Szcześniak

KIEROWNIK
Wydziału inwestycyjnego
inż. Magdalena Szcześniak

II ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Portjanko