

		75495 6059 481	45 281,18	45 281,18	100,00%	
		75495 4309 481 BP	4 324,19	0,00	0,00%	
		75495 4709 481 BP	9 238,04	0,00	0,00%	
		75495 6059 481 BP	120 599,62	120 599,62	100,00%	
22	Wykonanie dokumentacji siedziby WOPR	75415 6050 530	50 000,00	0,00	0,00%	W dniu 12.05.2025 r. unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na to, iż wpłynęły dwie oferty, które przewyższały środki zabezpieczone w budżecie. W dniu 30.05.2025 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 12.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert, nie wpłynęła żadna oferta.
	RAZEM		932 473,70	792 556,03	85,00%	
	Oświata i wychowanie					
		80101 6050 250	29 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W lutym 2024 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Tępiów z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej przy ul. Ziemowita. Wartość umowy 478 470,00 zł brutto. Poniesiony koszt to zapłata za wykonanie koncepcji projektowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR. Kwota uzyskanego dofinansowania 538 512,45 zł.
23	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita	80101 6370 250 PL	538 513,00	269 256,23	50,00%	
24	Termomodernizacja SP5	80101 6050 384	292 427,00	800,00	0,27%	Zadanie wieloletnie. W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa termomodernizacji SP 5 w Ilawie.
25	Termomodernizacja PM 2	80104 6050 361	49 200,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W styczniu 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast w ramach wniosku „Nowe Horyzonty Ilawy – Miasto otwartych możliwości”
		80104 6050 337	309 736,00	15 990,00	5,16%	Pożyczano dofinansowanie na termomodernizację przedszkola z Regionalnego Programu Operacyjnego z działania Ochrona Środowiska na zadania z zakresu termomodernizacji. W dniu 16.05.2025r. została podpisana umowa o dofinansowanie.
26	Termomodernizacja PM 4	80104 6057 337	1 398 893,00	0,00	0,00%	
		80104 6059 337	246 864,00	0,00	0,00%	
27	Termomodernizacja PM 6	80104 6050 359	49 200,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W styczniu 2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast w ramach wniosku „Nowe Horyzonty Ilawy – Miasto otwartych możliwości”
28	Termomodernizacja PM 5	80104 6050 338	50 000,00	0,00	0,00%	W dniu 30.05.2025 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert 12.06.2025 r.
	RAZEM		2 963 833,00	286 046,23	9,65%	
	Ochrona zdrowia					
29	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	85154 6050 475	331 796,00	64 864,10	19,55%	W dniu 11.02.2025 r. podpisano umowę na realizację. Wartość zadania 298.852,76 zł. Termin realizacji 6-miesięcy
30	Budowa schroniska z nodegownią i ogrzewaniem	85154 6050 305	18 204,00	17 330,70	95,20%	Zadanie wieloletnie. W dniu 21.02.2025 r. uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę. Poniesione koszty to zapłata za wykonanie dokumentacji po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowę.
	RAZEM		350 000,00	82 194,80	23,48%	
	Rodzina					
		85516 6050 499	5 000,00	0,00	0,00%	
31	Rozbudowa placu zabaw przy żłobku miejskim przy ul. Obrońców Westerplatte	85516 6050 499FP	109 300,00	0,00	0,00%	W dniu 14.05.2025 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania. W dniu 27.05.2025 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dniu 12.06.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert, trwa weryfikacja.
		85516 4210 500FP	8 000,00	0,00	0,00%	
		85516 4300 500FP	31 700,00	0,00	0,00%	
	RAZEM		154 000,00	0,00	0,00%	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
32	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej.	90001 6050 386	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe - planowany termin ogłoszenia przetargu czerwiec / lipiec 2025 r.
33	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Lubawskim	90001 6300 466	451 959,00	401 988,60	88,94%	Zadanie wieloletnie. Wykonanie I etapu robót - inwestycja dofinansowana z PL - dotacja dla Związku Gmin Jeziorak. W dniu 20.0.52025 r. Związek Gmin uzyskał pozwolenie na budowę. Wykonawca przystąpił do prowadzenia robót
34	Przeład obszaru i granic Aglomeracji Ilawa	90001 4300 533	25 000,00	0,00	0,00%	Na sesji majowej podjęta została uchwała upoważniająca Burmistrza do zawarcia umowy z Gminą Ilawa na aktualizację obszaru aglomeracji. Do Gminy Ilawa w dniu 16.05.2025 r. wysłane zostało pismo z prośbą o podjęcie równoważnej uchwały i zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadania.
	RAZEM		496 959,00	401 988,60	80,89%	
	Schroniska dla zwierząt					
35	Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Ilawie	90013 6050 312	600 000,00	0,00	0%	Zadanie wieloletnie. W 2025 r. podpisano aneks do umowy na aktualizację dokumentacji w zakresie dostosowania ilości i wielkości kojcy dla psów do obowiązujących przepisów.
	RAZEM		600 000,00	0,00	0,00%	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
36	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne	90015 6050 482	785 000,00	2 337,00	0%	W dniu 11.02.2025 r. podpisano umowę na wymianę opraw oświetleniowych - Rozświetlany Polskę. Termin realizacji 13 miesięcy. Planowana wykonanie do sierpnia 2025r. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.
		90015 6370 482PL	2 914 187,18	0,00	0%	
37	Doświetlenie ul. Jagiellończyka 5	90015 6050 483	8 000,00	0,00	0%	W 2025 r. wykonana została dokumentacja - uzyskano zaświadczenie dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
	RAZEM		3 707 187,18	2 337,00	0,06%	
	Pozostała działalność					
38	Budowa mola na Małym Jezioraku	90095 6050 388	520 000,00	15,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji za kwotę 484 005 zł. Termin realizacji 11 miesięcy od podpisania umowy.
39	Aranżacja parku "Ślimak za kinoteatrem przy alei Pojednania	90095 6050 396	150 000,00	0,00	0,00%	W 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 121 401,00 zł brutto. Termin wykonania 18 miesięcy od podpisania umowy.
40	Modernizacja targowiska miejskiego	90095 6050 415	170 000,00	4 305,00	2,53%	W 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 158 547,00 zł brutto. Termin wykonania 15 miesięcy od podpisania umowy.
41	Wykonanie monitoringu w obrębie skrzyżowania ul. Ostródzkiej z Al. Jana Pawła	90095 6050 393	15 000,00	0,00	0,00%	Planowane jest wykonie dokumentacji na monitoring -rondo ul. Ostródzka Al. Jana Pawła
42	Modernizacja linii energetycznej	90095 6050 454	12 000,00	0,00	0,00%	Wykonywana jest dokumentacja - w trakcie uzgadniania w Energa .
	RAZEM		867 000,00	4 320,00	0,50%	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
43	Rewitalizacja budynku Ratusza	92195 6050 203	700 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W 2025 r. otrzymano uzgodnienie konserwatora dla wymiany stolarki okiennej na podstawie dokumentacji z 1992 r. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację III kwartał 2025 r.

44	Rewitalizacja zabytkowego budynku SP 1 przy ul. Kościuszki w Iławie	80101 6050 339	184 500,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W wrześniu 2024 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Energoprojekty sp. z o.o. z Białegostoku na kwotę 146.370,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 10 miesięcy od podpisania umowy.
45	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne (dokumentacja)	92195 6050 207	202 950,00	111 930,00	55,15%	We wrześniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego z działania rewitalizacja obszarów miejskich. W styczniu złożono wniosek o dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast
46	Budowa Muzeum	92195 6050 349	365 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. W dniu 26.03.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac zabezpieczających. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach naboru na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2025.
		92195 6050 349MK	145 000,00	0,00	0,00%	
47	Modernizacja amfiteatru miejskiego Im. Luisa Armstronga	92601 6050 416	262 000,00	0,00	0,00%	W marcu 2024 r. podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektury CAD z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy 237 390,00 zł brutto. Termin wykonania 17 miesięcy od podpisania umowy.
	RAZEM		1 859 450,00	111 930,00	6,02%	
	Kultura fizyczna					
48	Modernizacja stadionu	92601 6050 401	8 929 793,00	2 501 928,88	28,02%	Zadanie wieloletnie. We wrześniu 2024 r. podpisano umowę na realizację I etapu z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o. z Lubawy na kwotę 22. 498 250,71 zł. oraz na kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego Pracownią Projektową Dariusz Ogonowski z Iławy na kwotę 194 340,00 zł. Termin realizacji zadania 19 miesięcy. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych - edycja. Kwota pozyskanego dofinansowania 8.000.000,00 zł.
		92601 6370 401PŁ	4 000 000,00	0,00	0,00%	
		92601 6050 491	605 000,00	25 885,00	4,28%	Podpisana umowa na dofinansowanie modernizacji kompleksu sportowego Orlik przy ul. Św. A. Boboli. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, w dniu 05.05.2025 r. przekazano plac budowy. Planowany termin realizacji maj-czerwiec.
50	Rozbudowa Orlika na Osiedlu Lubawskim	92601 6050 400	30 000,00	27 675,00	92,25%	W dniu 28.03.2025 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie rozbudowy Orlika na osiedlu Lubawskim. Wartość wniosku 2.313.670,00 w tym kwota dofinansowania 1.156.835,00 zł
51	Modernizacja Orlika przy SP 5	92601 6050 481	20 000,00	19 680,00	98,40%	W dniu 28.02.2025 r. złożono wniosek o dofinansowanie na modernizację Orlika. Wartość wniosku 1 214 052,00 zł w tym kwota dofinansowania 499 999,00 zł.
	RAZEM		14 067 493,00	2 575 168,88	18,31%	
	OGÓŁEM		30 926 983,88	5 848 034,59	18,91%	

Sporządził: Magdalena Szczesniak

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycyjnego
inż. Magdalena Szczesniak

II ZASTĘPCA BURMISTRZA



Krzysztof Portjanko